

COMUNICADO DE PRENSA**LUNDIN GOLD INFORMA LOS RESULTADOS DEL CIERRE DEL
AÑO 2018*****FRUTA DEL NORTE CONTINÚA SEGÚN LO PLANIFICADO PARA OBTENER EL PRIMER ORO
EN EL T4 DE 2019***

19 de febrero de 2019 (Vancouver - Canadá) Lundin Gold Inc. ("Lundin Gold" o la "Compañía") (TSX: LUG, Nasdaq Stockholm: LUG) se complace en anunciar sus resultados para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2018. Todos los valores indicados se expresan en dólares de los Estados Unidos de América, salvo que se indique lo contrario.

"Durante el 2018, nuestro equipo se enfocó en el desarrollo subterráneo crítico y el inicio de la construcción en la superficie, ahora estamos a medio camino de la construcción", indicó Ron Hochstein, Presidente y Director Ejecutivo de Lundin Gold. "Este año, Lundin Gold alcanzará muchos hitos importantes, que incluirán la explotación de sus primeras cámaras de desarrollo y la puesta en marcha de la Planta de Procesos, lo cual nos llevará a obtener nuestro primer oro que anticipamos el cuarto trimestre de este año".

Aspectos destacados*El Proyecto Aurífero Fruta del Norte ("Fruta del Norte" o el "Proyecto")*

- La ingeniería general ha alcanzado el 85% al cierre del año y aproximadamente el 70% de los gastos de capital del Proyecto se encuentran comprometidos.
- El desarrollo subterráneo superó las expectativas, ambas rampas han llegado al yacimiento y se inició el desarrollo de los primeros niveles.
- El movimiento de tierras del sitio se completó en un 75%, incluida la finalización de la Vía de la Ribera y la Vía de Acceso Norte; la construcción de la relavera se encuentra en curso.
- La construcción de la Planta de Proceso registra un avance substancial, con 62%, y el levantamiento de los equipos mecánicos (instalaciones de molienda y tanque de carbón en lixiviación) se inició durante el cuarto trimestre.
- El equipo móvil de superficie se encuentra en el sitio y la flota operadora de la mina comenzó a llegar al sitio en el cuarto trimestre.
- Se inició la construcción de la línea de transmisión eléctrica entre Bomboiza y el sitio. Al cierre del año se encontraba en un 27% de avance. También se está trabajando en una red de distribución eléctrica para todo el sitio del proyecto, que incluye líneas eléctricas y subestaciones principales y de la mina.
- Se recibieron permisos claves y se firmaron acuerdos para la línea de transmisión eléctrica y la Cantera del Paso de Montaña.
- Se finalizó la actualización del plan de mina, con una nueva estimación del costo de capital y el costo operativo del Proyecto.

Financiamiento

- Se desembolsaron los últimos \$110 millones del contrato de preventa de oro y el contrato de preventa de la producción de oro y otros minerales (*stream*), firmados con Orion Mine Finance Group ("Orion") y Blackstone Tactical Opportunities.

- Se cerró una financiación de colocación privada de \$400 millones con Newcrest Mining Limited ("Newcrest"), Zebra Holdings and Investments S.à.r.l, Lorito Holdings S.à.r.l y Orion.
- Se cerró una línea de crédito principal garantizada para financiar el proyecto (la "Línea de Crédito") con un sindicato de siete prestamistas, con el primer desembolso planificado para el primer trimestre de 2019.
- Se firmó, con Boliden, un contrato de venta (*offtake*) por aproximadamente 50% de la producción de concentrado de oro de Fruta del Norte durante los primeros ocho años de operaciones.

Exploración

- Se firmó un acuerdo de opción (*earn-in*) con Newcrest, con el fin de formar una empresa conjunta (*joint venture*) para explorar ocho concesiones en etapa inicial, ubicadas al norte y sur de Fruta del Norte, que excluyen el gran bloque de concesiones que rodea el depósito de Fruta del Norte.
- Se completaron 6.245 metros ("m") de perforación en seis barrenos en el objetivo de El Puma, ubicado en la cuenca de desgarre Suárez sur. Los resultados arrojaron elementos indicadores epitermales; sin embargo, no se encontró mineralización significativa. Los resultados de la perforación indicaron que se requiere más perforación de seguimiento.
- El mapeo, muestreo geoquímico y permisos requeridos para realizar futuras perforaciones continúan en varios objetivos epitermales de oro y plata.

Corporativo

- Istvan Zollei de Orion y Michael Nossal y Craig Jones de Newcrest se unieron a la junta de la Compañía de conformidad con los derechos de representación que ostentan como parte de la financiación de capital.

Proyecto Aurífero Fruta Del Norte

En 2018, el Proyecto continuó su avance en todas las áreas de ingeniería, adquisiciones y construcción.

Desarrollo de la mina

Al 31 de diciembre de 2018, se había logrado un total de 4,5 kilómetros ("km") de desarrollo de la mina subterránea. El rendimiento promedio de avance en 2018, en las rampas y el desarrollo primario, fue de 9,8 m por día versus un objetivo de 6,6 m por día, mientras que el rendimiento de avance en el desarrollo total, incluido el trabajo auxiliar, fue de 11,6 m por día versus un objetivo de 7,9 m por día. El rendimiento de avance superó lo planificado debido a que las condiciones del terreno eran mejores que las esperadas, los caudales de agua menores a lo previsto y una mayor productividad del contratista de mina.

La flota de equipos mineros para operaciones también comenzó a llegar durante el cuarto trimestre de 2018. Más de 200 personas comenzaron el programa de capacitación en operaciones mineras de la Compañía. El primer grupo, compuesto por 100 personas, comenzó la parte final de su capacitación. El programa se realiza en el sitio e incluye sesiones presenciales y experiencia práctica con simuladores y en campo.

Movimientos de tierra en el sitio

A fines de 2018, el movimiento de tierras se llegó hasta un 75%. Los proyectos que se completaron durante el año incluyen:

- Vía de la Ribera, que conecta el campamento con el sitio de la planta.
- Vía de Acceso Norte, que mejora la logística y acorta la distancia para llegar al sistema vial nacional.
- Preparaciones de los sitios de la Planta de Proceso y la Planta de Pasta.
- Vía de acceso y plataforma del pozo de ventilación.
- Tres estanques principales de almacenamiento de agua y sedimentación, como parte de la gestión de agua del sitio.

La relavera constituye uno de los últimos pero principales proyectos de movimiento de tierras en el sitio, y registra un buen avance.

Construcción de la Planta de Procesos

El concreto para todo el sitio registra un avance de 69%, el concreto de la Planta de Pasta tiene un 62% al cierre del 2018, mientras el acero en todo el sitio tiene un avance de 38% y el acero de la planta de procesos está en un 18%. Durante el cuarto trimestre de 2018, se comenzó con el levantamiento de los equipos mecánicos de la Planta de Procesos (instalaciones de molienda y el tanque de carbón en lixiviación). La mayoría de los equipos de la Planta de Procesos ya se encuentran entregados y los restantes están en tránsito desde las fábricas.

Infraestructura en todo el sitio

La infraestructura que se completó en el 2018 y actualmente está en uso incluye lo siguiente: taller de equipos móviles de la mina, estación de compresión, lavadero de equipos de la mina, estación de combustible, taller de mantenimiento de relaves y el taller de mantenimiento de la Planta de Procesos. La infraestructura que se está construyendo incluye lo siguiente: el edificio de secado y administración, laboratorio, edificio de almacenamiento de reactivos y la caseta de guardianía.

La red de distribución eléctrica para todo el sitio también está en construcción. La subestación de la mina está sustancialmente terminada, mientras el concreto de la subestación eléctrica principal de Fruta del Norte se ha completado y los transformadores principales se han colocado en sus cimientos.

Línea de transmisión

Durante el 2018, la Compañía logró un avance significativo con su línea de transmisión eléctrica de 42km, para conectar el Proyecto con el sistema interconectado nacional, obteniendo los siguientes permisos y acuerdos:

- Permiso de construcción del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.
- Derechos de paso de todos los propietarios.
- Firma del Acuerdo de Cooperación para la línea de transmisión eléctrica Taday-Bomboiza y la subestación con la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC).

La construcción de la línea de transmisión inició en septiembre y avanza por tres frentes, con 28 de 107 torres, que equivale al 27% de la instalación de la infraestructura eléctrica finalizada al 31 de diciembre de 2018. Se ha pedido el equipo de conexión de la subestación de Bomboiza y la ingeniería de detalle está en proceso.

Campamento para la construcción

Se finalizó el nuevo campamento para la construcción, que puede alojar 1.000 personas y la nueva cocina y comedor ya están en uso, sirviendo un promedio diario de 1.500 personas..

Medio Ambiente y Permisos

La Compañía obtuvo su Licencia Ambiental para la línea de transmisión eléctrica. También se otorgaron permisos y se firmaron acuerdos para la Cantera del Paso de Montaña, que incluyen:

- Licencia ambiental, permiso de agua y acto administrativo.
- Contrato de explotación.

Se continúa el avance en varios de los permisos de la SENAGUA y la Compañía presentó permisos para la expansión del polvorín y para la importación de explosivos. El Ministerio de Transporte aprobó el diseño del puente sobre el río Zamora. Además, el Ministerio del Ambiente realizó varias inspecciones durante el año y no se registró ninguna no conformidad mayor.

Salud y Seguridad

Al cierre del año, se han incurrido más de 3,5 millones de horas sin un accidente con tiempo perdido. La tasa total de incidentes fue de 0,40 al final del año frente a un objetivo de 0,80.

Comunidad

Durante el 2018, la Compañía continuó invirtiendo en una cantidad de proyectos en las comunidades locales, tales como el mantenimiento vial, programas para estudiantes, personas de la tercera edad y programas dirigidos a apoyar a las pequeñas empresas. Las actividades se centraron en empleos y compras locales, así como la diversificación económica. Al cierre del año, la Compañía estima que el 54% de sus empleados son oriundos de las comunidades locales. El programa de compras locales de Lundin Gold permitió la compra de aproximadamente \$2,3 millones por mes en bienes y servicios durante el 2018. Las actividades de diversificación económica se centraron en programas agropecuarios en la provincia de Zamora Chinchipe.

Resultados Financieros

<i>(Expresados en miles, a excepción de los valores de acciones)</i>	Trimestre terminado el		Año terminado el	
	31 de diciembre		31 de diciembre	
	2018	2017	2018	2017
Resultados de las operaciones:				
Pérdida derivada	\$ (28.508)	\$ (14.135)	\$ (15.731)	\$ (18.034)
Pérdida neta para el período	\$ (23.491)	\$ (19.505)	\$ (22.068)	\$ (41.140)
Pérdida básica y diluida por acción	(0,11)	(0,16)	(0,12)	(0,35)
<i>(Expresado en miles)</i>			Al 31 de diciembre de 2018	Al 31 de diciembre de 2017

Situación financiera:

Efectivo	167.513	35.018
Capital de trabajo	153.186	26.794
Propiedad, planta y equipos	480.921	142.598
Propiedades minerales	240.665	246.387
Total Activos	1.012.461	481.729
Deuda a largo plazo	364.252	217.940

Durante el cuarto trimestre de 2018, la compañía registró una pérdida derivada de \$28,5 millones, en comparación con una pérdida derivada de \$14,1 durante el cuarto trimestre de 2017, en relación con su deuda a largo plazo, misma que se mide trimestralmente a valor razonable. Este incremento en las pérdidas derivadas se compensa con una ganancia cambiaria de \$8,6 millones en el cuarto trimestre de 2018 de las considerables tenencias de efectivo en dólares de los Estados Unidos de América por parte de la Compañía en sus entidades canadienses, en comparación con una ganancia cambiaria de \$0,1 millones en el cuarto trimestre de 2017. Dado que la moneda funcional de estas entidades canadienses es el dólar canadiense, un fortalecimiento del dólar estadounidense frente al dólar canadiense durante el período genera una ganancia no realizada en términos de dólares canadienses.

La pérdida durante el año finalizado el 31 de diciembre de 2018 es menor en comparación con el año anterior debido a una ganancia cambiaria de \$17,0 millones en comparación con una cantidad mínima en 2017 de las considerables tenencias de efectivo de la Compañía en dólares estadounidenses en sus entidades canadienses. Dado que la moneda funcional de estas entidades canadienses es el dólar canadiense, un fortalecimiento del dólar estadounidense frente al dólar canadiense durante el período genera una ganancia no realizada en términos de dólares canadienses. Además, la Compañía registró una pérdida derivada de la revaluación del valor razonable de su deuda a largo plazo de \$15,7 millones en el 2018, en comparación con una ganancia derivada de \$18,0 millones en el 2017.

Liquidez y recursos de capital

Al 31 de diciembre de 2018, la Compañía tenía efectivo de \$167,5 millones y capital de trabajo de \$153,2 millones en comparación con efectivo de \$35,0 millones y capital de trabajo de \$26,8 millones al 31 de diciembre de 2017. El cambio en efectivo se debió principalmente a los ingresos netos de la colocación privada en marzo de 2018, de \$396,4 millones y el desembolso final de \$ 110 millones de los contratos de preventa de oro y por la preventa de la producción de oro, plata y otros minerales y derivados (*stream*). Esto se contrarresta con los costos incurridos para el desarrollo del Proyecto Fruta del Norte de \$280,2 millones, los costos generales y de administración por \$16,7 millones y los gastos de exploración de \$6,2 millones. La Compañía incurrió en mayores costos generales y administrativos, principalmente debido al pago de los incentivos de desempeño durante el año, incluyendo pagos diferidos desde el 2017 a los empleados de la Compañía, así como debido al arranque del programa de capacitación para la operación minera.

Perspectivas

La Compañía está enfocada en avanzar el Proyecto según lo planificado para lograr la primera producción de oro en el cuarto trimestre de 2019. Se planean las siguientes actividades en los próximos doce meses:

- Finalizar la ingeniería de detalle.
- Finalizar el desarrollo de la mina por parte del contratista, iniciar el trabajo en la chimenea de ventilación sur y finalizar dos de los pozos de desecación de la mina.

- Completar la capacitación y contratación de personal de operaciones de la mina y planta.
- Iniciar las operaciones mineras y la extracción de minerales según el plan de mina.
- Finalizar la construcción de la Planta de Procesos y la planta de tratamiento de agua.
- Finalizar la construcción de la línea de transmisión eléctrica y realizar la conexión al Sistema Interconectado Nacional en la subestación Bomboiza, así como completar las instalaciones de distribución eléctrica del sitio.
- Finalizar la construcción de la relavera, incluido los sistemas de relaves y reciclaje de agua.
- Iniciar y lograr un avance significativo en la construcción de la Planta de Pasta.
- Poner en marcha e iniciar las operaciones de la planta, incluido el plan de producir el primer oro.
- Obtener los permisos definitivos para iniciar las operaciones.
- Obtener los permisos e iniciar construcción del puente sobre el río Zamora cerca de El Pindal.

La Compañía ha aceptado sustancialmente los términos de una línea de crédito con un proveedor para cubrir los eventuales sobrecostos (“COF,” por sus siglas en inglés). La COF es una condición suspensiva del primer retiro de fondos de la Línea de Crédito principal, y se espera que ocurra en el primer trimestre de 2019. La COF se sujeta a la aceptación de los prestamistas de la Compañía y se encuentra en la última etapa de documentación.

La exploración continúa centrada en el desarrollo de objetivos de perforación mediante mapeo y muestreo geoquímico en varios objetivos. Se continúa gestionando los permisos para la perforación de varias áreas epitermales de oro y plata alrededor de la cuenca Suárez.

Persona Calificada

La información técnica relacionada con el Proyecto Fruta del Norte, incluida en este comunicado de prensa, ha sido revisado y aprobado por el Ing. Ron Hochstein, Presidente y Director Ejecutivo de Lundin Gold, quien es una persona calificada de acuerdo con los requisitos de NI 43-101. La revelación de información de exploración contenida en este boletín de prensa fue preparada por Stephen Leary, MAusIMM CP (Geo), un consultor de la Compañía, que es una Persona Calificada de acuerdo con los requisitos de NI 43-101.

Información Adicional

Los estados financieros consolidados de la Compañía para el año que terminó el 31 de diciembre de 2018 y la relacionada discusión y análisis de la gerencia están disponibles en el sitio web de la Compañía en www.lundinalgold.com o bajo su perfil de SEDAR en www.sedar.com.

La información del presente comunicado se sujeta a los requisitos de divulgación de Lundin Gold de conformidad con el Reglamento sobre el abuso del mercado de la Unión Europea. Esta información se envió para su publicación el 19 de febrero de 2019 a las 18:30 horas del Pacífico a través de las personas de contacto que se detallan a continuación.

Acerca de Lundin Gold

Lundin Gold, con sede en Vancouver, Canadá, está desarrollando el proyecto aurífero Fruta del Norte, de su propiedad absoluta, en el sureste de Ecuador. Fruta del Norte es uno de los proyectos auríferos más grandes y de más alta ley en el mundo que actualmente se encuentra en construcción. El equipo directivo y de gestión de la Compañía tiene amplia experiencia en la construcción y operación de minas, y está comprometido con avanzar el proyecto hasta la primera producción de oro proyectada para el cuarto trimestre de este año.

La Compañía opera con transparencia y de conformidad con las mejores prácticas internacionales. Lundin Gold tiene el compromiso de brindar valor a sus accionistas, a la vez que proporciona beneficios económicos y sociales a las comunidades cercanas al proyecto, fomenta un lugar de trabajo saludable y seguro, y minimiza el impacto ambiental. La Compañía considera que el valor creado a través del desarrollo de Fruta del Norte beneficiará en gran medida a sus accionistas, al Gobierno y al Ecuador.

Para obtener mayor información, sírvase contactar con:

Lundin Gold Inc.
Ron F. Hochstein
Presidente y Director Ejecutivo
+593 2-299-6400
+604-806-3589

Lundin Gold Inc.
Sabina Srubiski
Gerente, Relaciones con Inversionistas
+1-604-806-3089
info@lundingold.com
www.lundingold.com
[Sigue a Lundin Gold en Twitter](#)

Precaución sobre la información prospectiva y declaraciones a futuro

Cierta información y declaraciones en este comunicado de prensa se consideran "información prospectiva" o "declaraciones a futuro", según esos términos se definen bajo las leyes de valores canadienses (denominadas colectivamente como "declaraciones prospectivas"). Cualquier declaración que exprese o involucre debates con respecto a predicciones, expectativas, creencias, planes, proyecciones, objetivos, suposiciones o eventos futuros o desempeño (a menudo, pero no siempre, identificado por palabras o frases como "cree", "anticipa", "espera", "se espera", "programado", "estimaciones", "pendiente", "tiene la intención", "planes", "proyecciones", "objetivos" o "esperanzas", o variaciones de tales palabras y frases o declaraciones de que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden", "podrán", "podrían", "harán", "deberían" "podrían", "se tomarán", "ocurrirán" y expresiones similares) no son declaraciones de hechos históricos y podrían ser declaraciones a futuro.

Por su naturaleza, las declaraciones e información a futuro implican suposiciones, riesgos inherentes e incertidumbres, muchas de las cuales son difíciles de predecir, y generalmente están fuera del control de la dirección corporativa, que podrían causar que los resultados reales sean sustancialmente diferentes de los expresados por dichas declaraciones a futuro e información prospectiva. Lundin Gold cree que las expectativas reflejadas en esta información prospectiva son razonables, pero no puede garantizar que estas expectativas sean correctas. No se debe confiar indebidamente en la información prospectiva. Esta información se refiere únicamente a la fecha de este comunicado de prensa, y la Compañía no necesariamente actualizará esta información, a menos que así lo exijan las leyes de valores.

Este comunicado de prensa contiene varios elementos de información prospectiva, que incluyen declaraciones relacionadas con: el momento previsto de la producción, el avance del desarrollo, la construcción y operación del proyecto, mejoras a la logística del sitio y finalización de la infraestructura del sitio y de la línea de transmisión eléctrica; así como la adquisición de tierras y derechos de superficie, el éxito de los planes y actividades de exploración de la Compañía, los gastos de exploración y desarrollo y costos de rehabilitación, el momento y el éxito de recibir los permisos y las aprobaciones regulatorias, financiamiento del proyecto y fuentes futuras de liquidez, gastos de capital y requerimientos, pagos y tasas tributarios futuros, flujos de caja y sus usos.

Los resultados reales de Lundin Gold podrían variar significativamente de los anticipados. La gerencia ha identificado los siguientes factores de riesgo que podrían tener un impacto importante en la Compañía o el precio de cotización de sus acciones: los riesgos asociados con las relaciones comunitarias de la Compañía; los riesgos y peligros inherentes a la minería y el procesamiento; la falta de disponibilidad o interferencia con la infraestructura; los riesgos relacionados con el cumplimiento de Lundin Gold con las leyes ambientales cada vez más exigentes y su responsabilidad por contaminación ambiental; los riesgos relacionados con la inestabilidad política y económica del Ecuador; títulos de propiedad deficientes o vulnerables con respecto a las concesiones mineras y los derechos de superficie; riesgo para los accionistas de una dilución como resultado de los futuros financiamientos de capital; incumplimiento con sus obligaciones de acuerdo a los contratos de crédito; escasez de recursos críticos, incluyendo mano de obra calificada e insumos, consumibles y equipos; peligros inherentes de seguridad y riesgos para la salud y seguridad de los empleados y contratistas de la Compañía; la volatilidad en el precio del oro; el costo de cumplimiento o de incumplimientos con las leyes aplicables; el otorgamiento oportuno de las aprobaciones regulatorias, permisos y licencias; riesgos asociados con el desempeño de los contratistas de la Compañía; la imprecisión de los estimados de las Reservas de Minerales y Recursos; la dependencia del personal clave; la volatilidad en el precio de mercado de las acciones de la Compañía; la potencial influencia de los accionistas más importantes de la Compañía; incertidumbre sobre el régimen tributario en Ecuador; medidas requeridas para proteger a las especies en peligro de extinción; riesgos de exploración y desarrollo; la dependencia de la Compañía en un solo proyecto; los riesgos relacionados con la minería artesanal e ilegal; la dependencia de la Compañía en sus sistemas informáticos y el riesgo de ataques cibernéticos en los mismos; la capacidad de obtener los seguros adecuados; incertidumbre en cuanto a la rehabilitación y el desmantelamiento; incertidumbre respecto de los riesgos relacionados con el cambio climático; la capacidad de Lundin Gold de asegurar el cumplimiento con las leyes antisoborno y anticorrupción; el riesgo potencial de litigios; y los límites de divulgación y controles internos.

No puede garantizarse que dichas declaraciones sean precisas, ya que los resultados reales y futuros de Lundin Gold podrían variar sustancialmente de los anticipados en esta información prospectiva como resultado de los factores mencionados en la sección "Factores de riesgo" de la Discusión y Análisis de la Gerencia de Lundin Gold de fecha 19 de febrero de 2019, que está disponible bajo el perfil de la Compañía en www.sedar.com.

Figura 1. Proyecto Fruta del Norte en enero 2019



Figura 2. Las rampas han llegado al yacimiento - el desarrollo de los niveles primarios está en marcha



Figura 3. El concreto de la planta de procesos tiene un avance del 62% y el levantamiento del acero está en un 18%



Figura 4. Está en marcha la instalación de los equipos mecánicos de la Planta de Procesos – los molinos y el tanque de carbono en lixiviación

